

工學院大樓部份公共空間使用用途變更工程經費運用及辦理情形

項次	項目	金額(元)	辦理情形
	計畫經費	4,200,000	
一-1	變更整修工程費	3,442,645	1.98.07.15開工，98.09.17竣工，98.10.28驗收合格並已完成工程結算，預計98年12月底前完成工程尾款支付及核銷。 2.使用執照變更部分，已申請竣工勘驗，由高雄市政府建管單位審議中。
一-2	設計監造費	244,802	依契約規定，工程發包後已支付50%設計監造費，剩餘50%款項俟完成使用執照變更後付款。
一-3	空污費	8,520	已連同工程尾款一併核銷。
二-1	網路線材施工費	81,420	配合走廊變更空間佈設網路及增購網路交換器，已完成施工安裝及核銷。
二-2	網路交換器費	121,556	
三	變更空間裝設窗簾	98,500	配合各增設空間之窗戶安裝窗簾，已完成施工安裝及核銷。
四-1	空調主機	150,897	三樓圓弧空間購置3台冷氣機，供3位教師研究室使用，預計98年12月底前核銷。(12/10安裝)
四-2	空調配管	36,800	配合2~4樓圓弧變更空間，先行預留空調配管(三樓已安裝冷氣機)，供日後空調主機安裝，預計98年12月底前核銷。
	剩餘款	14,860	